



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## DETERMINAZIONE

**N. 5000054 DEL 09/04/2024**

**N. Registro Generale 000281**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO E COSTRUZIONE LOCULI (2° STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP H13J19000070004 - CIG 8459287876**

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di aprile,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del V Settore "Progettazione – Lavori Pubblici – Manutentivo e Ambiente";

#### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 27.11.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026;

#### **TENUTO CONTO:**

- che con Determinazione n. 104 (Reg. Gen. n. 461) del 22.06.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi – (2° Stralcio) e si è stabilito di provvedere, tramite la centrale unica di committenza della Provincia di Pesaro e Urbino, allo svolgimento della procedura di gara dell'importo complessivo di € 840.000,00;
- che con Determinazione n. 30 (Reg. Gen. n. 151) del 25.02.2021 si è preso atto delle risultanze di gara e dell'aggiudicazione definitiva alla ditta C.O.G.E.S. Srl di Sant'Angelo in Vado (PU) p.iva 01415040417;
- del contratto d'appalto del 24.01.2022 Rep. n. 3160;
- che con Determinazione n. 86 (Reg. Gen. n. 616) del 14.07.2022 è stato affidato l'incarico di direzione lavori architettonica dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi – (2° Stralcio) all'Ing. Stefano Di Napoli;
- della Determinazione n.172 (reg. gen. n. 1043) del 28.11.2022 relativa all'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori (SAL 1);
- che con Determinazione n. 5000235 (Reg. Gen. n. 1231) del 30.12.2022 è stata approvata la perizia di variante per i lavori di cui all'oggetto e rimodulato e revisionato il quadro economico dall'ufficio tecnico comunale in virtù degli impegni e pagamenti già effettuati come segue:



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

	Appalto Det. 151 del 25/02/2021	Perizia Variante
Contabilizzazione lavori a misura:		
a1) Lavori	€ 418.601,86	€ 481.773,78
a2) Oneri sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 11.573,54	€ 12.000,00
a3) Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 1.248,00	€ 1.248,00
<b>a) Totale Lavori</b>	<b>€ 431.423,40</b>	<b>€ 495.021,78</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) Spese tecniche DL architettonica (4% e iva 22% inclusi)	€ 10.980,00	€ 10.658,40
b2) Spese tecniche CSE (4% e iva 22% inclusi)	€ 12.185,36	€ 12.185,36
b3) Spese tecniche Perizia Variante (4% e iva 22% inclusi)	€ 0,00	€ 23.464,13
b4) Contributo anac	€ 375,00	€ 375,00
b5) Incentivi art 113 dlgs 50/2016	€ 11.866,20	€ 11.866,20
b6) Lavori in economia	€ 25.000,00	€ 40.000,00
b7) Adeguamento prezzi art 26 dlgs 50/2022 SAL 1	€ 0,00	€ 21.831,45
b8) Adeguamento prezzi art 26 dlgs 50/2022 successivi SAL	€ 0,00	€ 31.179,28
b9) Ribasso d'asta, imprevisti e recupero economie gara DL arch	€ 161.527,70	€ 50.416,22
b10) Iva 10% su lavori	€ 43.142,34	€ 49.502,18
<b>b) Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 265.076,60</b>	<b>€ 251.478,22</b>
<b>Totale Quadro Economico di Progetto</b>	<b>€ 696.500,00</b>	<b>€ 746.500,00</b>

- della Determinazione n.5000029 (reg. gen. n. 204) del 22.03.2023 relativa all'approvazione del secondo stato di avanzamento dei lavori (SAL 2);
- della Determinazione n.5000095 (reg. gen. n. 490) del 06.06.2023 relativa all'approvazione del terzo stato di avanzamento dei lavori (SAL 3);

### CONSIDERATO:

- l'ultimazione in tempo utile dei lavori di ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi – (2° Stralcio) e nello specifico in data 22.11.2023 come risulta da certificato di ultimazione lavori, con il quale sono stati concessi ulteriori 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità;
- i documenti trasmessi a questa Amministrazione dal Direttore Lavori Ing. Di Napoli e assunti agli atti con protocolli nn. 10260 e 10261 del 28.03.2024, dai quali si rileva:
  - o una buona esecuzione delle opere dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 499.952,38 e confermato in seguito alla revisione contabile;
  - o un totale di pagamenti già effettuati che si eleva a € 483.277,02 (IVA esclusa);
  - o un credito residuale dell'impresa per la somma complessiva di € 16.675,36 (IVA esclusa), quale saldo per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

### ACQUISITA nel dettaglio la seguente documentazione (protocolli nn. 10260 e 10261 del 28.03.2024):

- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.);
- Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- Verbale di Consegna Lavori;
- Libretto delle misure n.4;
- Registro di contabilità Stato Finale dei lavori;
- Stato finale dei lavori;
- Verbale di sospensione lavori n.1;
- Verbale di ripresa lavori n.1;
- Verbale di sospensione lavori n.2;
- Verbale di ripresa lavori n.2;



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

**RITENUTO** per quanto sopra enunciato, di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto in data 15.02.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Di Napoli e dal quale risulta un credito finale complessivo di € 17.842,90 (di cui € 16.675,36 per lavori ed € 1.667,54 per Iva 10%) all'impresa appaltatrice dei lavori, C.O.G.E.S. S.R.L. con sede a Sant'Angelo in Vado (PU) – C.F./P.IVA 01415040417;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

### **DETERMINA**

- 1) di **DARE ATTO e STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **PRENDERE ATTO ed APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15.02.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Di Napoli, dal quale si rileva l'esecuzione conforme ed in tempi utili degli interventi in oggetto, per un importo complessivo di € 499.952,38 ed un credito residuale complessivo di € 17.842,90 (di cui € 16.675,36 per lavori ed € 1.667,54 per Iva 10%) della Ditta C.O.G.E.S. S.R.L. con sede a Sant'Angelo in Vado (PU) – C.F./P.IVA 01415040417 secondo gli obblighi contrattuali;
- 3) di **PRENDERE ATTO** di tutti i restanti documenti trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. Di Napoli;
- 4) di **DARE ATTO** che la spesa di € 17.842,90 (di cui € 16.675,36 per lavori ed € 1.667,54 per Iva 10%) trova copertura al Capitolo 11071 impegno n. 990 per un importo pari ad € 10.000,00 e al Capitolo 11071 impegno n. 313 sub 7 per un importo pari ad € 7.842,90;
- 5) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 6) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 7) di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) di **DARE ATTO** che il programma di pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009;

- 9) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.153, comma 5 del medesimo T.U.;
- 10) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 11) di **DARE ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria è l'Arch. Giulia Goretti e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 12) di **DARE ATTO** che:
- la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
  - la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013;
  - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.119 e all'art.120 del D.Lgs n. 104/2010.

Dalla Residenza Comunale, 09/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## CONTROLLO CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 5000054 DEL 09/04/2024**

**N. Registro Generale 000281**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO  
E COSTRUZIONE LOCULI (2° STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO  
DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP H13J19000070004 - CIG 8459287876**

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1<sup>^</sup>, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 10/04/2024

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE CONTABILE  
Baldelli Flavia

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000281 del 09/04/2024

**Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO E COSTRUZIONE LOCULI (2° STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP H13J19000070004 - CIG 8459287876**

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 10/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini