



COMUNE DI MONDOLFO

V Settore "LL.PP. - Tecnico Manutentivo - Ambiente"

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0721 / 939228 – 229

e-mail: lavoripubblici@comune.mondolfo.pu.it

e-mail certificata: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO. PROGETTO ESECUTIVO III STRALCIO - 1° LOTTO

IMPRESA: "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in Vado (PU), C.F e P.IVA 01415040417

Contratto: determinazione n. 5000119 del 30/06/2023 n. Registro Generale 000618 di affidamento dei lavori alla ditta "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in Vado (PU), C.F e P.IVA 01415040417.

Importo contrattuale netto (corrispondente al ribasso del 0,30%) € 134.524,21

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

(art. 14 del D.M. 49 del 07/03/2018)

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(artt. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010)



COMUNE DI MONDOLFO

V Settore "LL.PP. - Tecnico Manutentivo - Ambiente"

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0721 / 939228 – 229

e-mail: lavoripubblici@comune.mondolfo.pu.it

e-mail certificata: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

PROGETTO

Con determinazione n. 5000103 del 15/06/2023, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del "Progetto di ampliamento del Cimitero di Mondolfo, III stralcio 1° lotto", redatto dall'Ing. Stefano Di Napoli con studio in Pesaro in Via Mario Del Monaco n.9, dell'importo complessivo € 170.000,00 di cui € 140.000,10 per lavori compresi i costi complessivi della sicurezza (costi sicurezza inclusi e aggiuntivi) ed € 29.999,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati affidati all'impresa "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in vado (PU), C.F e P.IVA 01415040417, per un importo offerto netto (corrispondente al ribasso del 0,30%) pari a € 134.524,21, affidamento con determinazione dirigenziale n. 5000119 del 30/06/2023.

CONTRATTO

Determinazione n. 5000119 del 30/06/2023 n. Reg. Gen. 000618 di affidamento dei lavori alla ditta "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in Vado (PU), C.F e P.IVA 01415040417.

POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile, ha stipulato regolari polizze assicurative (CAR, RCT, RCO) come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

MODIFICHE AL CONTRATTO PREVISTE DAI DOCUMENTI DI GARA

Non sono state apportate modifiche al contratto.

VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO

Non sono state apportate varianti al progetto approvato.

RUP, DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

Responsabile del Procedimento:

Ing. Laura Consolini – LL.PP. Manutentivo - Ambiente;

Direttore dei Lavori:

Ing. Stefano Di Napoli con studio in Via Mario Del Monaco n.9 – 61121 Pesaro (PU)

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione:

Geom. Daniele Bevilacqua con studio in Via Il Giugno n.14 – 61037 Mondolfo (PU)

VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Non sono stati concordati nuovi prezzi.

SOMME AUTORIZZATE

L'importo dei lavori contrattuali autorizzati è di € 134.524,21 per i lavori, € 5.070,83= per CSI ed € 13.959,50= per Iva 10%.

CONSEGNA, DURATA DEI LAVORI E SCADENZA DEL TEMPO UTILE

I lavori sono stati consegnati il 03/07/2023 come risulta da relativo verbale.

A termine del Capitolato Speciale D'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni 30 giorni naturali e consecutivi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è stata accertata in data 02/08/2023 e quindi entro il termine utile per dare compiuti i lavori.



COMUNE DI MONDOLFO

V Settore "LL.PP. - Tecnico Manutentivo - Ambiente"

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0721 / 939228 – 229

e-mail: lavoripubblici@comune.mondolfo.pu.it

e-mail certificata: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

SUBAPPALTI

Non presenti

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati entro il tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali nonché secondo le prescrizioni di progetto e secondo le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione delle opere non sono pervenute segnalazioni e non sono stati accertati danni alle opere provviste per causa di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori il Responsabile del Procedimento non ha dovuto impartire alcuna Ordine di Servizio.

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

INFORTUNI SUL LAVORO

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impiegato per gli stessi.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai mediante posizione assicurativa INAIL di Pesaro Codice ditta: 93091496.

PAGAMENTI IN ACCONTO ALL'IMPRESA

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'Impresa i seguenti pagamenti:

1° SAL	in data 07.07.2023	€ 70.000,00
2° ed ULTIMO SAL	in data 12.09.2023	€ 50.000,00

Totale pagamenti effettuati per contratto principale		€ 120.000,00 (iva esclusa)

CREDITO DELL'IMPRESA

Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale dei lavori da contratto	€ 139.594,70
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	€ 120.000,00

Restano a credito dell'impresa (iva esclusa)	€ 19.594,70

CONTO FINALE

Il conto finale firmato dall'Impresa esecutrice C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in vado (PU), C.F. e P.IVA 01415040417, senza riserva alcuna ascende a netti € 19.594,70 (iva esclusa). Tale importo, confermato in seguito a revisione tecnico contabile, è quindi compreso nelle somme autorizzate.



COMUNE DI MONDOLFO

V Settore "LL.PP. - Tecnico Manutentivo - Ambiente"

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0721 / 939228 – 229

e-mail: lavoripubblici@comune.mondolfo.pu.it

e-mail certificata: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

RISERVE DELL'IMPRESA

l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CESSIONE DEI CREDITI

Non risulta che l'Impresa abbia rilasciato delega o procura a riscuotere a favore di terzi, o abbia proceduto a cessione dei suoi crediti.

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA'

Non sono state ricevute informazioni in merito.

AVVISI AI CREDITORI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare (terreno di proprietà) né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e pertanto, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad prescritti dall'art.218 del DPR n. 207/2010.

DOCUMENTI COSTITUENTI LA CONTABILITA' FINALE

- Verbale di consegna dei lavori;
- Libretti delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Certificati dei Materiali impiegati;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;



COMUNE DI MONDOLFO

V Settore "LL.PP. - Tecnico Manutentivo - Ambiente"

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0721 / 939228 - 229

e-mail: lavoripubblici@comune.mondolfo.pu.it

e-mail certificata: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 16/10/2023 con la scorta degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti, si constatò che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Vennero verificate le misure e dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono al progetto approvato, salvo lievi modifiche che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili e che furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti, senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile stabilito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né comunque disposto dei crediti stessi, e che non sono stati notificati all'Ufficio atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e gli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che da parte dell'Ispettorato del Lavoro non è pervenuta alcuna denuncia circa inadempienze all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva.

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'impresa esecutrice "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in vado (PU), C.F. e P.IVA 01415040417 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale confermato in seguito di revisione tecnico contabile	€ 139.594,70
A dedurre i pagamenti in acconto effettuati	€ 120.000,00

Restano a credito dell'impresa (iva esclusa)	€ 19.594,70
-----------------------------------------------------	--------------------

Dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà, carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Mondolfo lì, 16/10/2023

L'IMPRESA

(C.O.G.E.S. SRL)

C.O.G.E.S. s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Stefano Di Napoli)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Laura Consolini)



COMUNE DI MONDOLFO

V Settore "LL.PP. - Tecnico Manutentivo - Ambiente"

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0721 / 939228 - 229

e-mail: lavoripubblici@comune.mondolfo.pu.it

e-mail certificata: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

OGGETTO: **PROGETTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO. PROGETTO ESECUTIVO III STRALCIO - 1° LOTTO**

IMPRESA: "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in Vado (PU), C.F e P.IVA 01415040417

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **03** del mese di **LUGLIO**, in Mondolfo, il sottoscritto, **Ing. Stefano Di Napoli**, in qualità di Direttore dei Lavori;

visto il progetto dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Stefano Di Napoli, e approvato con determinazione n. 5000103 del 15/06/2023;

vista la determinazione n. 5000119 del 30/06/2023 n. Registro Generale 000618 di affidamento dei lavori alla ditta "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in Vado (PU), C.F e P.IVA 01415040417, per un importo offerto netto pari a € 134.524,21 oltre a € 5.070,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi € 139.595,04 (Iva esclusa);

vista l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento ad effettuare la consegna dei lavori;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuta sui luoghi in cui si devono eseguire i lavori ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **Sig. Galeotti Walter**, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi, a norma delle prescrizioni dell'art. 5 del DM 49 del 07/03/2018 regolamento «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che le aree di intervento sono libere da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune all'Appaltatore;
- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove si debbono compiere i lavori in oggetto, secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto.

Il tutto nel rispetto delle condizioni di sicurezza illustrate dal Coordinatore in fase di Esecuzione.

L'Appaltatore, fornito già di copia del progetto nella qualità summenzionata, dichiara di non avere difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori, e che qualsiasi modifica dovrà essere preventivamente concordata con la direzione lavori ed autorizzata dall'Amministrazione appaltante, di tutti gli obblighi accollati all'Impresa e di accettare col presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori su indicati, senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna.

Resta inteso che, dalla data del presente verbale decorre **il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 30 (trenta giorni) naturali e consecutivi**, cosicché **l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno DUE del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAVENTITRE (02/08/2023)**, e non saranno concesse proroghe, né sospensioni qualora l'impresa non adempia in tempo utile alla condizione sopra riportata.

Il Direttore dei Lavori ha acquisito il numero di iscrizione agli Enti di seguito riportati:

- INPS di Pesaro, posizione assicurativa n. 5903807608;
- INAIL di Pesaro, codice ditta n. 4026295;
- Cassa Edile di Ancona, codice impresa n. 588 codice cassa AN02.

Da che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'APPALTATORE

Sig. Walter Galeotti

C.O.G.E.S. s.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Stefano Di Napoli





COMUNE DI MONDOLFO

V Settore "LL.PP. - Tecnico Manutentivo - Ambiente"

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0721 / 939228 – 229

e-mail: lavoripubblici@comune.mondolfo.pu.it

e-mail certificata: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

OGGETTO: **PROGETTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MONDOLFO.
PROGETTO ESECUTIVO III STRALCIO - 1° LOTTO**

IMPRESA: "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in Vado (PU), C.F e P.IVA 01415040417

Contratto: determinazione n. 5000119 del 30/06/2023 n. Registro Generale 000618 di affidamento dei lavori alla ditta "C.O.G.E.S. SRL" con sede a Sant'Angelo in Vado (PU), C.F e P.IVA 01415040417.

Importo contrattuale netto (corrispondente al ribasso del 0,30%) € 134.524,21

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ai sensi dall'art. 12 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49)

PREMESSO CHE:

i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 03/07/2023, così come da verbale di consegna, i quali dovevano essere compiuti entro 30 giorni naturali e consecutivi, e cioè entro il 02/08/2023.

CIÒ PREMESSO

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **02** del mese di **AGOSTO** il sottoscritto **Ing. Stefano Di Napoli**, direttore dei lavori, previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dell'**Ing. Laura Consolini** in qualità di RUP del Comune di Mondolfo ed il **Sig. Walter Galeotti** dell'Impresa appaltatrice, ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. 12 comma 1 del D.M. 7 Marzo 2018 n.49.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati possono ritenersi ultimati.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

L'APPALTATORE

(sig. **Walter Galeotti**)
C.O.G.E.S. S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. **Stefano Di Napoli**)

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. **Laura Consolini**)

Committente



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

Lavori di

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO

1° LOTTO - Codice CIG: 9883986B44

Esecutore

C.O.G.E.S. S.R.L.

CORSO GARIBALDI N. 117

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)

LIBRETTO DELLE MISURE N.1


N. 1 di pagine 5

Progettista	ING.DI NAPOLI STEFANO
Responsabile del procedimento	ING. CONSOLINI LAURA

Responsabile del procedimento
(ING. CONSOLINI LAURA)



Progettista
(ING.DI NAPOLI STEFANO)



N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà
1	16/10/2023 AP1	<p>00 FOGNE</p> <p>Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' compreso il trasporto a discarica con i relativi oneri se necessario. E' inoltre compreso il rinterro o riempimento di cavi o di buche con uso di mezzi meccanici con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la costipazione, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.</p> <p>SOMMANO m³</p>	<p>2.025,00</p> <p>2.025,00</p>
2	16/10/2023 AP2	<p>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico; è compreso il trasporto a discarica con i relativi oneri se necessario. E' inoltre compreso il rinterro o riempimento di cavi o di buche con uso di mezzi meccanici con materiali scevri da sostanze organiche sia con materiale proveniente dallo scavo sia con sabbia naturale di fiume. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la costipazione, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.</p> <p>SOMMANO m³</p>	<p>12,90</p> <p>19,80</p> <p>34,55</p> <p>131,40</p> <p>71,25</p> <p>64,80</p> <p>334,70</p>
3	16/10/2023 18.08.003*001	<p>Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura</p> <p>SOMMANO diam.</p>	<p>90,00</p> <p>90,00</p>
4	16/10/2023 18.08.003*002	<p>Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa</p> <p>SOMMANO diam.</p>	<p>90,00</p> <p>90,00</p>
5	16/10/2023 18.09.003*007	<p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiango, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100</p> <p>SOMMANO cad.</p>	<p>5,00</p> <p>5,00</p>
6	16/10/2023 18.09.004*007	<p>Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiango. Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100</p>	

Impresa
C.O.G.E.S. s.r.l.

Direttore dei lavori
ING. D. NAPOLI - STEFANO

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà
7	16/10/2023 18.09.007*.004	Primo pozzetto	2,00
		Secondo pozzetto	4,00
		Terzo pozzetto	7,00
		Quarto pozzetto	4,00
		Quinto pozzetto	1,00
		SOMMANO cad.	18,00
8	16/10/2023 18.07.007*.006	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 130x130	5,00
		SOMMANO cad.	5,00
9	16/10/2023 18.07.007*.005	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315	80,70
		SOMMANO m	80,70
10	16/10/2023 18.09.014.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250	6,00
		SOMMANO m	6,00
11	16/10/2023 26.02.02.10.003	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.	215,00
		SOMMANO Kg	215,00
12	16/10/2023 AP3	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita, senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m. Per il primo mese per profondità fino a 4 m	18,00
			160,80
			127,30
			84,00
		SOMMANO m²	390,10
01 MANTO DI COPERTURA BLOCCO DI.2			
12	16/10/2023 AP3	Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di alluminio, comprese le graffette per l'ancoraggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' inoltre compresa la fornitura e l'allestimento dei ponteggi in castelli prefabbricati con annesso montaggio, nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto, formazione di piani di lavoro e parapetti. Sono inoltre comprese le opere di lattoneria; fornitura e posa in opera di scossaline, pluviali e canali di gronda in alluminio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.	37,08

C.O.G. E.S. s.r.l.

Direttore dei lavori
(ING. DI NAPOLI STEFANO)

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà
		SOMMANO MQ	37,08
		02 OPERE DI FINITURA	
13	16/10/2023 AP4	Fornitura e posa in opera di lapide in Travertino a fori stuccati e finitura opaca. Sono compresi nel prezzo: la fornitura e la posa delle lastre in travertino delle dimensioni 80x70, il rivestimento delle imbottes del loculo realizzato con lastre, con larghezza minima 20cm, del medesimo materiale e spessore. Sono inoltre compresa la fornitura e la realizzazione degli intonaci tra gli imbotti e la successiva verniciatura; incluso il montaggio il nolo e lo smontaggio del trabattello. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera rifinita a regola d'arte. La scelta del materiale sarà fatta ad insindacabile giudizio della D.L. che potrà anche scorporare le forniture e provvedere direttamente all'acquisto.	
		SOMMANO m²	33,00
14	16/10/2023 AP5	Fornitura e realizzazione degli intonaci, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per esterni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera rifinita a regola d'arte.	
		SOMMANO m²	450,00
15	16/10/2023 11.01.009.002	Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.	
		SOMMANO Kg	244,40
16	16/10/2023 19.14.064	Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000	
		SOMMANO m	36,79
17	16/10/2023 18.09.013*.001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250	
		SOMMANO Kg	920,00
18	16/10/2023 18.07.007*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110	
		SOMMANO m	20,00
	16/10/2023	Emesso lo stato di avanzamento n.1 per lavori eseguiti a tutto il 16/10/2023	20,00

C.O.G.E.S. s.r.l.
Impresa
(C.O.G.E.S. S.R.L.)

Direttore dei lavori
(ING. DI NAPOLI - STEFANO)

Re:

p.A.

Committente



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

Lavori di

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO

1° LOTTO - Codice CIG: 9883986B44

Esecutore

C.O.G.E.S. S.R.L.

CORSO GARIBALDI N. 117

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

Il presente registro consta di n. 8 (Otto) fogli

Responsabile del procedimento	ING. CONSOLINI LAURA
--------------------------------------	----------------------

Responsabile del procedimento
(ING. CONSOLINI LAURA)

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	
			N.	Pg.				Debito	Pagamenti
		Lavori a misura							
		00 FOGNE							
1	16/10/2023 18.07.007*.005	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250	1	2	m	6,00	44,69	268,14	
2	16/10/2023 18.07.007*.006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315	1	2	m	80,70	66,89	5.398,02	
3	16/10/2023 18.08.003*001	Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura	1	1	diam.	90,00	3,67	330,30	
4	16/10/2023 18.08.003*002	Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore	1	1	diam.	90,00	2,02	181,80	

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	
			N.	Pg.				Debito	Pagamenti
5	16/10/2023 18.09.003*.007	a 300 mm. Solo posa Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100	1	1	cad.	5,00	413,55	2.067,75	
6	16/10/2023 18.09.004*.007	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100	1	2	cad.	18,00	390,21	7.023,78	
7	16/10/2023 18.09.007*.004	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 130x130	1	2	cad.	5,00	213,46	1.067,30	
8	16/10/2023 18.09.014.001	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.	1	2	Kg	215,00	5,00	1.075,00	
9	16/10/2023 26.02.02.10.003	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita, senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m. Per il primo mese per profondità fino a 4 m	1	2	m²	390,10	17,70	6.904,77	
10	16/10/2023 AP1	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di	1	1	m³	2.025,00	18,46	37.381,50	

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	
			N.	Pg.				Debito	Pagamenti
11	16/10/2023 AP2	<p>qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' compreso il trasporto a discarica con i relativi oneri se necessario. E' inoltre compreso il rinterro o riempimento di cavi o di buche con uso di mezzi meccanici con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la costipazione, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.</p>							
		<p>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico; è compreso il trasporto a discarica con i relativi oneri se necessario. E' inoltre compreso il rinterro o riempimento di cavi o di buche con uso di mezzi meccanici con materiali scevri da sostanze</p>	1	1	m³	334,70	43,89	14.689,98	

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	
			N.	Pg.				Debito	Pagamenti
		organiche sia con materiale proveniente dallo scavo sia con sabbia naturale di fiume. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la costipazione, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.							
		Sommano "00 FOGNE"						76.388,34	
		01 MANTO DI COPERTURA BLOCCO DI.2							
12	16/10/2023 AP3	Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di alluminio, comprese le graffette per l'ancoraggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' inoltre compresa la fornitura e l'allestimento dei ponteggi in castelli prefabbricati con annesso montaggio, nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto, formazione di piani di lavoro e parapetti. Sono inoltre comprese le opere di lattoneria; fornitura e posa in opera di scossaline, pluviali e canali di gronda in alluminio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.	1	3	MQ	37,08	360,19	13.355,85	
		Sommano "01 MANTO DI COPERTURA BLOCCO DI.2"						13.355,85	
		02 OPERE DI FINITURA							
13	16/10/2023 11.01.009.002	Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.	1	3	Kg	244,40	5,45	1.331,98	
14	16/10/2023 18.07.007*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e	1	4	m	20,00	20,54	410,80	

N.	Data Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Libretto		U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo	
			N.	Pg.				Debito	Pagamenti
15	16/10/2023 18.09.013*.001	spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m ² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110							
16	16/10/2023 19.14.064	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250	1	3	Kg	920,00	6,14	5.648,80	
17	16/10/2023 AP4	Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000	1	3	m	36,79	60,67	2.232,05	
18	16/10/2023 AP5	Fornitura e posa in opera di lapide in Travertino a fori stuccati e finitura opaca. Sono compresi nel prezzo: la fornitura e la posa delle lastre in travertino delle dimensioni 80x70, il rivestimento delle imbotte del loculo realizzato con lastre, con larghezza minima 20cm, del medesimo materiale e spessore. Sono inoltre compresa la fornitura e la realizzazione degli intonaci tra gli imbotti e la successiva verniciatura; incluso il montaggio il nolo e lo smontaggio del trabattello. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera rifinita a regola d'arte. La scelta del materiale sarà fatta ad insindacabile giudizio della D.L. che potrà anche scorporare le forniture e provvedere direttamente all'acquisto.	1	3	m ²	33,00	380,49	12.556,17	
		Fornitura e realizzazione degli intonaci, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta	1	3	m ²	450,00	62,39	28.075,50	

[illegible]

Committente



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

Lavori di

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO

1° LOTTO - Codice CIG: 9883986B44

Esecutore

C.O.G.E.S. S.R.L.

CORSO GARIBALDI N. 117

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)

Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 02/08/2023

AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO CON DETERMINAZIONE N. 5000119 DEL 30/06/2023
N. REGISTRO GENERALE 000618

Data consegna lavori:	03/07/2023	Importo di progetto	140.000,10
Data inizio lavori:	03/07/2023		
Data prevista ultimazione lavori:	02/08/2023	Costo della sicurezza inclusa	5.070,83
Giorni di sospensione:	0	Costo della sicurezza speciale	0,00
Giorni di proroga:	0	Importo soggetto a ribasso	134.929,27
Nuova data di ultimazione:	02/08/2023	ribasso del 0,3000 %	405,06
		Importo totale di contratto	139.595,04
Totale somma impegnata (iva comp.)			153.554,54

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
Lavori a misura						
1	11.01.009.002	Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.	Kg	244,40	5,45	1.331,98
2	18.07.007*.001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m ² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110	m	20,00	20,54	410,80
3	18.07.007*.005	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m ² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250	m	6,00	44,69	268,14
4	18.07.007*.006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m ² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315	m	80,70	66,89	5.398,02
5	18.08.003*001	Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura	diam.	90,00	3,67	330,30
6	18.08.003*002	Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa	diam.	90,00	2,02	181,80
7	18.09.003*.007	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100	cad.	5,00	413,55	2.067,75
8	18.09.004*.007	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne	cad.	18,00	390,21	7.023,78

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
9	18.09.007*.004	cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I ^a categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 130x130	cad.	5,00	213,46	1.067,30
10	18.09.013*.001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250	Kg	920,00	6,14	5.648,80
11	18.09.014.001	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.	Kg	215,00	5,00	1.075,00
12	19.14.064	Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 250x290x1000	m	36,79	60,67	2.232,05
13	26.02.02.10.003	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita, senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m. Per il primo mese per profondità fino a 4 m	m ²	390,10	17,70	6.904,77
14	AP1	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m ³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' compreso il trasporto a discarica con i relativi oneri se necessario. E' inoltre compreso il rinterro o riempimento di cavi o di buche con uso di mezzi meccanici con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la costipazione, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.	m ³	2.025,00	18,46	37.381,50
15	AP2	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m ³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico; è compreso il trasporto a discarica con i relativi oneri se necessario. E' inoltre compreso il rinterro o riempimento di cavi o di buche con uso di mezzi	m ³	334,70	43,89	14.689,98

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
16	AP3	meccanici con materiali scevri da sostanze organiche sia con materiale proveniente dallo scavo sia con sabbia naturale di fiume. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare, gli spianamenti, la costipazione, la bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici e la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.				
		Fornitura e posa in opera di copertura in lamiera di alluminio, comprese le graffette per l'ancoraggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' inoltre compresa la fornitura e l'allestimento dei ponteggi in castelli prefabbricati con annesso montaggio, nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto, formazione di piani di lavoro e parapetti. Sono inoltre comprese le opere di lattoneria; fornitura e posa in opera di scossaline, pluviali e canali di gronda in alluminio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.	MQ	37,08	360,19	13.355,85
17	AP4	Fornitura e posa in opera di lapide in Travertino a fori stuccati e finitura opaca. Sono compresi nel prezzo: la fornitura e la posa delle lastre in travertino delle dimensioni 80x70, il rivestimento delle imbotte del loculo realizzato con lastre, con larghezza minima 20cm, del medesimo materiale e spessore. Sono inoltre compresa la fornitura e la realizzazione degli intonaci tra gli imbotti e la successiva verniciatura; incluso il montaggio il nolo e lo smontaggio del trabattello. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera rifinita a regola d'arte. La scelta del materiale sarà fatta ad insindacabile giudizio della D.L. che potrà anche scorporare le forniture e provvedere direttamente all'acquisto.	m ²	33,00	380,49	12.556,17
18	AP5	Fornitura e realizzazione degli intonaci, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per esterni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera rifinita a regola d'arte.	m ²	450,00	62,39	28.075,50
Sommano LAVORI A MISURA						139.999,49
Importo totale lavori						139.999,49
Sommano						139.999,49
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa						5.070,81
Importo soggetto a ribasso A detrarre ribasso del 0,3000 %						134.928,68 404,79
Al netto del ribasso Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso						134.523,89 5.070,81
Totale						139.594,70



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 1903 / 2019 — Rev. 1

Prodotti
Products

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi
Plastic piping systems for non pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Pipes

Gamma di prodotti
Range of products

vedere allegato / see annex

Norma
Standard

UNI EN 1401 - 1 : 2019

Nome commerciale
Trade name

VINILSEWER

Produttore
Manufacturer

LAMPLAST SNC DI REMIA ELIO & C

Sede legale
Head office

VIA STAZIONE, 94 — 63024 GROTTAZZOLINA (AP)

Sito produttivo
Production site

VIA STAZIONE, 94 — 63024 GROTTAZZOLINA (AP)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo 312.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al 30/11/2023.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 312.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/11/2023.

Monza, 27/11/2020

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)

RIF. DAT 111 DEL 31/01/2023

GATTO s.n.c.
di Gatto Borsini Andrea e C.
JESI



PRO. N° 6042
Member of ACCREDIA
Accredited to UNI EN ISO 9001
Signatory of I.I.P. and I.I.C. Manual
Regulatory Approval

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1903 / 2019 — Rev. 1

Prodotti
Products

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi
Plastic piping systems for non pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Pipes

Norma
Standard

UNI EN 1401 - 1 : 2019

Produttore
Manufacturer

LAMPLAST SNC DI REMIA ELIO & C

Area Area	Sistema di giunzione Joining method	SN SN	SDR SDR	dal DN from DN	al DN to DN	% di PVC % PVC
U	anello elastomerico sealing ring socket	2	51	160	500	80%
UD	anello elastomerico sealing ring socket	4	41	110	500	80%
U/UD	anello elastomerico sealing ring socket	8	34	110	500	80%

Monza, 27 novembre 2020

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciamera)

RIF. DAT 111 DEL 31/01/2023

GATTO S.n.c.
di Gatto Borsini Andrea e C.
YES!



Certificate

NF - Gully tops and manhole tops - NF110

Renewal- N°13-240 of 01/02/2023
Expiry date : 31/01/2024 Page : 28/57

Class	Reference	Designation of products	Standard	NF Identification
C250	PR3	Kerb top - T Profil - Round cover (with B125 cover class)	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-69-163
C250	PR3A	Kerb top - T Profil - Hinged round cover	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-640-640
C250	PR106	Kerb top - T Profil - Round cover	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-638-482
C250	PR4 ATLAS	800 mm kerb top with square cover	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-477/478-476
C250	M3S60A	Locked, hinged parking cover, 600 mm clear opening, round frame	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-510-527
C250	M3S60A Vent	Locked, hinged and ventilated parking cover, 600 mm clear opening	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-510-604
C250	GRC85 LR PARKO GC HR	Square frame -Round grating with reduced holes	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-60-694
C250	GRR85 LR PARKO GR HR	Round frame -Round grating with reduced holes	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-61-694
C250	CF3S080050A	Rectangular frame, 2 hinged covers	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-698-698
C250	CF3S045031TCH	Rectangular access cover and frame	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-627-719NV
C250	CF3S045031V	Locked rectangular access cover and frame	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-627-719
C250	REVO 300 C; TOP 300 C UNO 400 C	SHC square single seal	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-734-734
C250	REVO 400 C; TOP 400 C; UNO 500 C	SHC square single seal	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-735-735 91-735-735
C250	REVO 500 C; TOP 500 C; UNO 600 C	SHC square single seal	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-736-736 91-736-736
C250	REVO 600 C; TOP 600 C; UNO 700 C	SHC square single seal	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-737-737 91-737-737
C250	REVO GC 400; GRID 400 CC	Locked, concave, square access grating and frame	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-747-747
C250	REVO GC 400M; GRID 400 CC TEC	Locked flat square grating, square frame,	NF EN 124-1:2015 +NF EN 124-2:2015	13-747-747M



RIF. DOT 88 DEL 25/01/2023

CERTIF 1332.6 072020

GATTO s.r.l.
di Gatto Borsini Andrea e C.
JESI



NF - Gully tops and manhole tops -
NF110

Certificate

Renewal- N°13-240 of 01/02/2023
Expiry date : 31/01/2024 Page : 1/57

EJ PICARDIE

ZI DE MARIVAUX 60544 MERU CEDEX FRANCE

The society **EJ PICARDIE** is authorized to use the NF mark,
in application of the general rules of the NF mark and the specific rules NF- VOIRIE,
on the gully tops and manhole tops indicated on the following pages.

This certificate attests that the indicated products have been assessed
and are in compliance with the requirements of the standards below.

This decision has been taken after consulting the specific Committee of the NF-VOIRIE mark,
taking into account the results of the internal controls of the company
which have been confirmed by the tests carried out during the visits by the inspection body.

This certificate cancels and replaces all the previous certificates.

This right to use the NF mark is granted until the 31/01/2024, subject to the controls made by
AFNOR Certification which can penalize the holder of the right to use the NF mark according to the
general rules of the NF mark and to the specific rules NF VOIRIE.

Certified characteristics

Class
Vent area
Clear opening
Depth of insertion
Securing of cover / grating within frame
Frame bearing pressure
Frame depth
Opening angle
Water way area
Test loads and permanence set
Material
ISO 9001 quality system
Marking
Road tests

RIF. DDT 88 DEL 25/01/2023

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probante.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probative value.

GATTO s.n.c.
di Gatto Borsini/Andrea e C.
JESI

Julien NIZRI
Managing Director of AFNOR Certification



CERTI F 1332.6 072020

GATTO SNC**di Gatto Borsini Andrea e C**

Via Leone XIII

Part. IVA e Cod. Fisc. 00112000427

Jesi li, 24/01/2023

60035 - JESI - (AN)

Tel: 0731/207574

Fax: 0731/206941

gattoborsini.andrea@libero.it**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011

DOP n°1108/CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 1108 - POZZETTO 120X120X100
2. Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, paragrafo 4: il numero di tipo è 1108 - POZZETTO 120X120X100
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: **POZZETTO 120X120X100 SP.CM.12 "con requisiti non strutturali"**, conformemente a UNI EN 1917/2004 "Elementi di calcestruzzo vibrocompresso
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
GATTO SNC DI GATTO BORSINI ANDREA E C
Via Leone XIII
60035 - JESI - (AN)
Tel:0731/207574 - Fax: 0731/206941
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12 par. 2: **Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 4
7. Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: (nome e numero di identificazione dell'Organismo notificato, se presente): **Non applicabile**
8. Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea: (nome e numero di identificazione dell'Organismo di valutazione tecnica, se pertinente): **Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali			Prestazione	Specificata armonizzata
Dimensioni	(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)	cm	120X120X100	
Spessore parete esterna		cm	12	
Reazione al fuoco			Euroclasse A1 (Decisione della Commissione 2000/605/CE)	
Sostanze pericolose			Conforme al DM 14/05/96	
Emissioni Amianto			Assente	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto della Gatto Snc
Il Legale Rappresentante

GATTO s.n.c.
di Gatto Borsini Andrea e C.
JESI

Rif. Ddt nr.79 del 24/01/2023

GATTO SNC**di Gatto Borsini Andrea e C**

Via Leone XIII

Part. IVA e Cod. Fisc. 00112000427

Jesi Il, 25/01/2023

60035 - JESI - (AN)

Tel: 0731/207574

Fax: 0731/206941

gattoborsini.andrea@libero.it**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011

DOP n° 2006/CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 2006-LASTRA CARRABILE 140X140X20 1° CATEGORIA 400 QL

2. Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, paragrafo 4: il numero di tipo è 2006 - LASTRA 140X140X20 1° CATEGORIA 400 QL

3. Uso previsto del prodotto da costruzione: **LASTRA 140X140X20 1°CAT.400 QL**, conformemente a UNI EN 1917/2004 "Elementi di calcestruzzo vibrocompresso"

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

GATTO SNC DI GATTO BORSINI ANDREA E C

Via Leone XIII

60035 - JESI - (AN)

Tel:0731/207574 - Fax: 0731/206941

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12 par. 2: **Non applicabile**

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 4

7. Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: (nome e numero di identificazione dell'Organismo notificato, se presente): **Non applicabile**8. Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea: (nome e numero di identificazione dell'Organismo di valutazione tecnica, se pertinente): **Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali			Prestazione	Specifica armonizzata
Dimensioni	(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)	cm	140X140X20	
Spessore parete esterna		cm	20	
Reazione al fuoco			Euroclasse A1 (Decisione della Commissione 2000/605/CE)	
Sostanze pericolose			Conforme al DM 14/05/96	
Emissioni Amianto			Assente	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto della Gatto Snc

Il Legale Rappresentante

GATTO s.n.c.
di Gatto Borsini Andrea e C.
JESI

Rif. Ddt nr.88 del 25/01/2023

GATTO SNC**di Gatto Borsini Andrea e C**

Via Leone XIII

Part. IVA e Cod. Fisc. 00112000427

Jesi li, 31/01/2023

60035 - JESI - (AN)

Tel: 0731/207574

Fax: 0731/206941

gattoborsini.andrea@libero.it**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011

DOP n° 1208/CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 1208 - ANELLO 120X120X100
2. Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, paragrafo 4: il numero di tipo è 1208 - ANELLO 120X120X100 ;
3. Uso previsto del prodotto da costruzione: **ANELLO 120X120X100 SP.CM.12 con requisiti non strutturali** conformemente a UNI EN 1917/2004 "Elementi di calcestruzzo vibrocompresso
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
GATTO SNC DI GATTO BORSINI ANDREA E C
Via Leone XIII
60035 - JESI - (AN)
Tel:0731/207574 - Fax: 0731/206941
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12 par. 2: **Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 4
7. Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: (nome e numero di identificazione dell'Organismo notificato, se presente): **Non applicabile**
8. Nel caso di una Dichiarazione di Prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea: (nome e numero di identificazione dell'Organismo di valutazione tecnica, se pertinente): **Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali			Prestazione	Specifica armonizzata
Dimensioni	(lunghezza) x (larghezza) x (altezza)	CM	120X120X100	
Spessore parete esterna		CM	12	
Reazione al fuoco			Euroclasse A1 (Decisione della Commissione 2000/605/CE)	
Sostanze pericolose			Conforme al DM 14/05/96	
Emissioni Amianto			Assente	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto della Gatto Snc
Il Legale Rappresentante

GATTO s.n.c.
di Gatto Borsini Andrea e C.
JESI

Rif. Ddt nr.79 del 24/01/2023
Rif. Ddt nr.88 del 25/01/2023
Rif. Ddt nr.111 del 31/01/2023

