



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

**DETERMINAZIONE**  
**N. 5000147 DEL 18/08/2023**  
**N. Registro Generale 000748**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE FINALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENRICO FERMI - CORPO B - CUP H14H18000180001 - CIG 8898345A95**

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che con Decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2022 sono state attribuite all'Ing. Laura Consolini le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del 5^ Settore "Progettazione – Lavori Pubblici – Manutentivo e Ambiente", fino al 31.12.2024;

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2023/2024/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi finanziari 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023-2025 e variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

**TENUTO CONTO CHE:**

- con Determinazione n. 134 (reg. gen. 725) del 09/09/2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo e il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" presentato dall'Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP) con studio in Via Capitano Corrado Pasqua, 6 – 67100 L'Aquila (AQ) ed è stata affidata alla SUA di Pesaro Urbino l'attivazione della procedura di selezione dell'impresa che eseguirà i lavori e sono stati stabiliti i criteri e le clausole a contrarre;
- con Determinazione n. 1 (reg. gen. 24) del 14.01.2022 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" e si sono affidati i lavori all'impresa Gambini s.r.l. unipersonale con sede in Via Serra, 182-184 – 61122 Pesaro (PU), P.IVA 00673400412 per un importo contrattuale di € 742.811,30 di cui € 720.492,51 per lavori, € 17.742,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.575,80 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione n. 47 (reg. gen. 296) del 14.04.2022 si è rimodulato il quadro economico dei



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

“Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B” viste le risultanze di gara;

- è stato stipulato regolare contratto d'appalto rep. n. 3161 del 14.02.2022;

**CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori sono emerse piccole situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno generato la necessità di operare alcune varianti in corso d'opera;

**VISTA** la perizia di variante finale per lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola statale secondaria di primo grado Enrico Fermi - corpo B - CUP H14H18000180001 - CIG 8898345A95 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP), assunta al prot. n. 16523 del 26.05.2023 e composta dai seguenti elaborati:

- Atto di sottomissione
- Computo Metrico
- Quadro di Raffronto
- Relazione di variante
- 02\_Tav A5v SdP di Variante Piante Prospetti Sezioni Interventi
- 02\_Tav A7v SdP di Variante Pianta Intermedio e Pianta Copertura

e da cui risulta il seguente quadro economico:

### 1 LAVORI

a	Lavori per interventi di adeguamento sismico	€ 960.425,93
---	--	--------------

b	Di cui, <b>non soggetti a ribasso</b> , Oneri Sicurezza inclusi nei prezzi	€ 17.742,99
c	Di cui, <b>non soggetti a ribasso</b> , costi covid	€ 0,00
d	<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (d=a-b-c)</b>	<b>€ 942.682,94</b>

e **RIBASSO 13,033%** € 122.859,87

**TOTALE LAVORI APPALTO**

**€ 837.566,06**

### 2 SOMME A DISPOSIZIONE

e	Spese tecniche (progetti, DL, sicurezza, collaudo)	€ 102.733,29
f	Spese tecniche variante	€ 3.700,00
g	Oneri integrativi su spese tecniche (4% di e+f)	€ 4.257,33
h	Iva spese tecniche (22% di e+f)	€ 24.351,94
i	Iva su lavori (10% di a)	€ 83.756,61
l	Lavori in economia già utilizzati (compresa IVA)	€ 24.099,89
m	Lavori in economia a disposizione (compresa IVA)	€ 37.000,00
n	Imprevisti ed arrotondamenti (compresa IVA)	€ 805,95



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

o	Contributo VVF	€ 600,00
p	Contributo ANAC	€ 375,00
q	Incentivo art. 92 D.L. 163/2006	€ 5.753,93

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

**€ 287.433,93**

**TOTALE PROGETTO**

**€ 1.125.000,00**

**RITENUTO** di dover approvare la perizia di variante finale per lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola statale secondaria di primo grado Enrico Fermi - corpo B - CUP H14H18000180001 - CIG 8898345A95 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP), assunta al prot. n. 16523 del 26.05.2023 come riportato al p.to precedente;

**RITENUTO** di dover dare atto che le risorse economiche e finanziarie necessarie al finanziamento dell'opera restano all'interno del quadro economico originario dell'opera;

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO** e **STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** la perizia di variante finale per lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola statale secondaria di primo grado Enrico Fermi - corpo B - CUP H14H18000180001 - CIG 8898345A95 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP), assunta al prot. n. 16523 del 26.05.2023 e composta dai seguenti elaborati:
  - Atto di sottomissione
  - Computo Metrico
  - Quadro di Raffronto
  - Relazione di variante
  - 02\_Tav A5v SdP di Variante Piante Prospetti Sezioni Interventi
  - 02\_Tav A7v SdP di Variante Pianta Intermedio e Pianta Copertura

e da cui risulta il seguente quadro economico:



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

### 1 LAVORI

a	Lavori per interventi di adeguamento sismico	€ 960.425,93
---	--	--------------

b	Di cui, <b>non soggetti a ribasso</b> , Oneri Sicurezza inclusi nei prezzi	€ 17.742,99
c	Di cui, <b>non soggetti a ribasso</b> , costi covid	€ 0,00
d	<b>TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (d=a-b-c)</b>	<b>€ 942.682,94</b>

e **RIBASSO 13,033%** € 122.859,87

**TOTALE LAVORI APPALTO** € 837.566,06

### 2 SOMME A DISPOSIZIONE

e	Spese tecniche (progetti, DL, sicurezza, collaudo)	€ 102.733,29
f	Spese tecniche variante	€ 3.700,00
g	Oneri integrativi su spese tecniche (4% di e+f)	€ 4.257,33
h	Iva spese tecniche (22% di e+f)	€ 24.351,94
i	Iva su lavori (10% di a)	€ 83.756,61
l	Lavori in economia già utilizzati (compresa IVA)	€ 24.099,89
m	Lavori in economia a disposizione (compresa IVA)	€ 37.000,00
n	Imprevisti ed arrotondamenti (compresa IVA)	€ 805,95
o	Contributo VVF	€ 600,00
p	Contributo ANAC	€ 375,00
q	Incentivo art. 92 D.L. 163/2006	€ 5.753,93

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 287.433,93

**TOTALE PROGETTO** € 1.125.000,00

- 3) di **DARE ATTO** che le risorse economiche e finanziarie necessarie al finanziamento dell'opera restano all'interno del quadro economico originario dell'opera;
- 4) di **DARE ATTO** che il CUP di riferimento del progetto è H14H18000180001;
- 5) di **DARE ATTO** che il CIG di riferimento del progetto è 8898345A95;
- 6) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- 7) di **DARE ATTO** che, a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 8) di **DARE ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria è l'Arch. Giulia Goretti e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 9) di **TRASMETTERE** il presente Atto al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;
- 10) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.
- 11) di **DARE ATTO** che:
- la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
  - la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013;
  - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.119 e all'art.120 del D.Lgs n.104/2010.

Dalla Residenza Comunale, 18/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Laura Consolini

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## CONTROLLO CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 5000147 DEL 18/08/2023**

**N. Registro Generale 000748**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE FINALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENRICO FERMI - CORPO B - CUP H14H18000180001 - CIG 8898345A95**

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1<sup>^</sup>, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 18/08/2023

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE CONTABILE  
Dott. Mazzanti Gianluca

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## DETERMINAZIONE

**N. Registro Generale 000748 del 18/08/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE FINALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENRICO FERMI - CORPO B - CUP H14H18000180001 - CIG 8898345A95**

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 18/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini