



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE
N. 5000131 DEL 04/09/2024
N. Registro Generale 000765

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE RIGUARDANTE IL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO IN LOCALITÀ MAROTTA SUD, NEL TRATTO DAL SOTTOPASSO PALMIRO TOGLIATTI AL RISTORANTE LE VELE CUP H19J22002640006 CIG A03E9510CF. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n.3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore Lavori Pubblici-Manutenitivo-Ambiente;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 27.11.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.116 del 29.12.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.117 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali”, così come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126;

DATO ATTO:

- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere al miglioramento della rete stradale nel tratto identificato;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 26.10.2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori aggiornato sulla base del più recente Prezzario Regionale, il quale ha portato ad importo complessivo dell'intervento pari ad € 440.000,00;

ACCERTATO:

- che l'intervento in questione è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e nell'elenco annuale 2023, con il seguente identificato CUI: 81002570414-2023-00006;
- che Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un mutuo al Comune di Mondolfo per € 439.850,00 (PS 6220554);



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

RILEVATO:

- che con Determinazione n. 235 (gen. 1162) del 19.12.2023 del Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP/ Manutentivo e Ambiente per i “Lavori di miglioramento della rete stradale riguardante il tratto di Lungomare Cristoforo Colombo in località Marotta Sud, nel tratto dal sottopasso Palmiro Togliatti al Ristorante Le Vele” sono state individuate le clausole a contrarre, l’impegno di spesa ed è stata indetta procedura negoziata;
- che con Determinazione n. 59 (gen. 315) del 15.04.2024 del Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP/ Manutentivo e Ambiente per i “Lavori di miglioramento della rete stradale riguardante il tratto di Lungomare Cristoforo Colombo in località Marotta Sud, nel tratto dal sottopasso Palmiro Togliatti al Ristorante Le Vele” si procedeva all’aggiudicazione definitiva alla Ditta COSTRUZIONI NASONI SRL, Via Einaudi, 24 - 61032 Fano (PU) – P.I. 00675940415 ed alla contestuale alla rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A	LAVORI		
	a.1	Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	230.445,92 €
	a.2	Oneri sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d’asta	8.895,87 €
	a.3	Incidenza della manodopera	110.531,01 €
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO (A)		349.872,80 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	b.1	Lavori in economia, imprevidi e arrotondamenti (IVA compresa)	1.056,40 €
	b.2	I.V.A. 22% sui lavori	76.972,02 €
	b.3	Incentivo art. 45 D.lgs. n. 36/2023 – quota personale 80%	2.346,60 €
	b.4	Incentivo art. 45 D.lgs. n. 36/2023 – quota fondo innovazione 20%	657,00 €
	b.5	Contributo A.N.A.C.	250,00 €
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)		81.282,02 €
C	SOMME A RECUPERO		
	c.1	Ribasso d’asta (IVA compresa)	8.695,18 €
	COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B + C)		439.850,00 €

VISTO che, allo scopo di migliorare l’intervento, per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, ed integrare la zona di intervento come richiesto dall’Amministrazione Comunale, è necessario approvare una perizia di variante integrativa e migliorativa ai “Lavori di miglioramento della rete stradale riguardante il lungomare Cristoforo Colombo in località Marotta Sud, nel tratto dal sottopasso Palmiro Togliatti al Ristorante Le Vele”, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati:

- Computo Metrico – Variante;
- Manodopera – Variante;
- Sicurezza – Variante;
- Quadro Comparativo – Variante;
- QTE – Variante;
- Schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

da cui risulta il seguente quadro economico:

A	LAVORI		
	a.1	Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	342.693,19 €



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

a.2	Oneri sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	11.372,21 €
a.3	Incidenza della manodopera	115.934,60 €
		470.000,00 €
	SCONTO CONTRATTUALE OFFERTO 3%	10.280,80 €
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO (A)	459.719,20 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	0,00 €
b.2	I.V.A. 22% sui lavori	101.138,22 €
b.3	Incentivo art. 45 D.lgs. n. 36/2023 – quota personale 80%	2.346,60 €
b.4	Incentivo art. 45 D.lgs. n. 36/2023 – quota fondo innovazione 20%	657,00 €
b.5	Contributo A.N.A.C.	250,00 €
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	104.391,82 €
	COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B)	564.111,03 €

RITENUTO pertanto necessario approvare la perizia di variante e contestualmente procedere all'impegno di spesa per le somme in aumento previste per i lavori aggiuntivi e migliorativi;

VISTO:

- il D.Lgs.n.267/2000;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011;
- il D.L.n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012;
- il D.Lgs.n.36/2023;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO** e **STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** la perizia di variante integrativa e migliorativa ai "Lavori di miglioramento della rete stradale riguardante il lungomare Cristoforo Colombo in località Marotta Sud, nel tratto dal sottopasso Palmiro Togliatti al Ristorante Le Vele", redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e composta dai seguenti elaborati:
 - Computo Metrico – Variante;
 - Manodopera – Variante;
 - Sicurezza – Variante;
 - Quadro Comparativo – Variante;
 - QTE – Variante;
 - Schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;da cui risulta il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
---	--------	--



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

a.1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	342.693,19 €
a.2	Oneri sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	11.372,21 €
a.3	Incidenza della manodopera	115.934,60 €
		470.000,00 €
	SCONTO CONTRATTUALE OFFERTO 3%	10.280,80 €
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO (A)	459.719,20 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Lavori in economia, imprevidi e arrotondamenti (IVA compresa)	0,00 €
b.2	I.V.A. 22% sui lavori	101.138,22 €
b.3	Incentivo art. 45 D.lgs. n. 36/2023 – quota personale 80%	2.346,60 €
b.4	Incentivo art. 45 D.lgs. n. 36/2023 – quota fondo innovazione 20%	657,00 €
b.5	Contributo A.N.A.C.	250,00 €
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	104.391,82 €
	COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B)	564.111,03 €

- 3) di **IMPEGNARE** la somma di € 124.261,03, integrativa al progetto già approvato, al capitolo in uscita (U) 11842 STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE INTERNE - codice 10.05-2.02.01.09.012;
- 4) di **DARE ATTO** che l'approvazione della Perizia di Variante comporta:
 - a. la necessità di modifica dei subb. 2 e 6 dell'impegno 895 al Cap. (U) 11843, inserendo come beneficiario la Ditta COSTRUZIONI NASONI SRL;
 - b. l'assunzione dell'impegno di spesa al Cap. (U) 11842 come indicato al p.to 3) della parte dispositiva sempre con beneficiario la Ditta COSTRUZIONI NASONI SRL;
- 5) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 – CIGA03E9510CF;
- 6) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma1, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
- 7) di **DARE ATTO** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'Art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 8) di **ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del D.lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U. D.lgs. n.267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.153, comma 5 del medesimo T.U.;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

10) di **RENDERE NOTO** che:

- che il Responsabile dell'istruttoria è il Geom. Emanuele Turchi e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art.76 del D.P.R.n.445 del 28.12.2000;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445;

11) di **DARE ATTO** che:

- la presente Determinazione sarà pubblicata sull'albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- che saranno assolti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n.36/2023;
- verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art. 119 e all'Art. 120 del D.Lgs n.104/2010.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario
U	2024	11842	A03E9510CF H19J22002640006	124.261,03	COSTRUZIONI NASONI SRL

Dalla Residenza Comunale, 04/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 5000131 DEL 04/09/2024

N. Registro Generale 000765

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE RIGUARDANTE IL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO IN LOCALITÀ MAROTTA SUD, NEL TRATTO DAL SOTTOPASSO PALMIRO TOGLIATTI AL RISTORANTE LE VELE CUP H19J22002640006 CIG A03E9510CF. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario	Impegno N.	Data
U	2024	11842	A03E9510CF H19J2200264000 6	124.261,03	COSTRUZIONI NASONI SRL	558	05/09/2024

Dalla Residenza Comunale, lì 05/09/2024

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000765 del 04/09/2024

Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE RIGUARDANTE IL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO IN LOCALITÀ MAROTTA SUD, NEL TRATTO DAL SOTTOPASSO PALMIRO TOGLIATTI AL RISTORANTE LE VELE CUP H19J22002640006 CIG A03E9510CF. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 05/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini